

KOWRK

Elbil ladestander – Installation og slutkontrol

ADRESSE

Rubinvej 14, 2730

INSPEKTIONS DATO

2.7.2026



Website
kowrk.dk/



Lokation
Testvej 12

01 | KUNDE- OG INSTALLATØROPLYSNINGER

Kundenavn

Peter Karlsson

Installationsadresse

Rubinevej 14, 2730

Installationsdato

2026-07-02

Ansvarlig installatør

KOWRK

Autorisationsnummer

15249578

Installationstype



Erhverv / arbejdsplads

02 | LADESTANDER

NR.	PUNKT	BEMÆRKNING	STATUS
01	CE-mærket (DoC foreligger)		✓
02	OCPP / smart charging konfigureret		✓

Fabrikat og model

Zaptec Go

Serienummer

123456789

Mærkeeffekt (kW)

21

Ladestik-type

☒ Type 2 (Mode 3) – standard

Placering

☒ Indendørs – carport / garage






Note

Sidder på væggen i carport

IP-klassificering på ladestander

123

Foto af ladestander



03 | EL-INSTALLATION OG SLUTKONTROL

NR.	PUNKT	BEMÆRKNING	STATUS
01	Spændingsfald kontrolleret ($\leq 3\%$)		☒

02	Ladestander har dedikeret gruppe (kun denne kreds)	✓
03	RCD afbryder ALLE spændingsførende ledere (fase + nul)	✓
04	Jordspyd installeret (hvis krævet)	✓
05	Faserotation udført (ved ≥ 2 standere)	✓
06	Kabelføring mekanisk beskyttet (RC-rør / stålrør ved påkørselsrisiko)	✓
07	Tavle mærket / gruppeskema opdateret	✓

Kabeltype og tværsnit (fx 5G6 mm²)

5G6 mm²

Kabellængde fra tavle til ladestander (m)

9

Automatsikring (MCB) – størrelse og karakteristisk

16A

RCD-type installeret

✓ Type A – ladestander har DC-blokering ≤ 6 mA

RCD mærkeudløsestrøm (mA)

199

Overgangsmodstand til jord (Ω)

49

Isolationsmodstand – kabel til ladestander (MΩ)

100

Foto af tavletilslutning og kabelføring

04 | FUNKTIONSTEST OG IDRIFTSÆTTELSE

NR.	PUNKT	BEMÆRKNING	STATUS
01	RCD mekanisk test (prøveknop) – udkobler OK		✓
02	Ladestander kommunikerer med elbil (CP-signal)		✓
03	Dynamisk lastbalancering / strøm-begrænsning konfigureret		✓
04	Bruger informeret om betjening og app-op sætning		✓


RCD udløsetid ved IΔn (ms)

Opladning startet og verificeret



OK – opladning bekræftet

Foto ved afsluttet installation



Bemærkninger fra idriftsættelse

05 | KONKLUSION OG UNDERSKRIFT

NR.	PUNKT	BEMÆRKNING	STATUS
01	Installation godkendt til brug		✓

Samlet vurdering



Godkendt – ingen fejl

Opfølgningspunkter

Kundens underskrift

2 Jul 2026, 7:07 pm

Installatørens underskrift

2 Jul 2026, 7:08 pm

06 | FOTODOKUMENTATION

